


14. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

**Podsumowanie działań realizowanych
w 2018 roku**



Budżet Obywatelski w Gdańsku pierwszy raz został wprowadzony w 2013 roku. Z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza i radnych miejskich 9 milionów zł z miejskiego budżetu zostało przekazanych w ręce mieszkańców i to oni mieli zdecydować, jakie działania powinny być podjęte w mieście. Od 2013 roku w Gdańsku odbyło się 6 edycji budżetu obywatelskiego. Łącznie ponad 77 milionów złotych zostało przekazanych do decyzji mieszkańców.

Pula środków wyznaczonych na Budżet Obywatelski wg edycji 2014-2019



Źródło: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Szósta edycja Budżetu Obywatelskiego z 2018 r. pod wieloma względami była rekordowa. **Zgłoszono największą liczbę projektów – 455, a ostatecznie weryfikację formalną i merytoryczną przeszło 319 inicjatyw.** Na realizację wybranych projektów Miasto założyło kwotę niemal 20 mln złotych (19 267 809,70 zł), z czego prawie 16 mln przypadło projektom dzielnicowym. We wrześniu 2018 r. odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 48 760 mieszkańców Gdańska. Wybrali oni 82 projekty (73 dzielnicowe i 9 ogólnomiejskich), które zostaną zrealizowane w latach 2019/2020. Kwota 543 609 zł przeszła na projekty dzielnicowe do kolejnej edycji BO.

Wybrane informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wg edycji 2014 - 2019

Edycja BO w Gdańsku	BO2014	BO2015	BO2016	BO2017	BO2018	BO2019
	I	II	III	IV	V	VI
Rok w którym odbyło się głosowanie	nabór-2013, głosowanie- 2014	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota BO (w mln zł)	9	11	11	12,5	14	19,8
w tym na projekty ogólnomiejskie		2	2,2	2,5	2,8	4
w tym na projekty dzielnicowe		9	8,8	10	11,2	15,9
Udział kwoty BO w stosunku do wydatków budżetowych (w %)	0,34	0,42	0,43	0,47	0,49	0,59
Środki BO przypadające na uprawnionych do głosowania (w zł)	24,1	29,3	29,1	33,7	35,6	50,5
Frekwencja (w %)	13,7	10,1	9	10	11,3	12,4
Liczba osób uprawnionych do głosowania w BO (do 2016 r. mieszkańcy zameldowani na terenie Gdańska/ od 2017 r. brak obowiązku meldunkowego)	373 458	374 855	378 032	371 269	393 461	392 133
Liczba osób, które zgłosowały	51 038	37 965	33 987	36 971	44 655	48 760
Liczba projektów złożonych	407	189	281	335	412	455
Liczba projektów poddanych pod głosowanie	307	147	210	254	297	319
Liczba projektów wybranych do realizacji	28	21	65	91	106	82

Źródło: Biuro Prezidenta ds. Komunikacji i Marki Miasta

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

Po zakończeniu każdej edycji Budżetu Obywatelskiego zbieramy opinie od mieszkańców. W ten sposób wypracowaliśmy na przykład zmianę rozdziału środków z okręgów wyborczych na każdą dzielnicę. Inną zmianą wypracowaną między edycjami była rezygnacja z meldunku jako warunku przystąpienia do udziału w BO. W budżecie obywatelskim mogą wziąć zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.

W edycji BO2019 także wprowadzone zostały zmiany w stosunku do poprzednich edycji:

- ustalony został maksymalny koszt jednego projektu ogólnomiejskiego – do 2 milionów złotych, co umożliwiło realizację większej liczby projektów ogólnomiejskich.
- drugą, ważną zmianą było wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe, dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się największym powodzeniem i popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy.
- ostatnią najważniejszą zmianą było przechodzenie niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, w miejsce dotychczasowego przechodzenia do puli projektów ogólnomiejskich. To postulat rad dzielnic, które zdecydowanie opowiadały się za pozostawieniem pieniędzy dzielnicowych w puli danych dzielnic np. na kolejny rok.

Projekty poddane pod głosowanie oraz projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, w głosowaniu w 2018 r. (wiersz oznaczony kolorem zielonym)

Dzielnica	Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Punkty
Aniołki	Park Steffensów OD-NOWA	110 000 zł	724
	Remont schodów terenowych między ulicą Wronią a Wronią Górą	185 000 zł	535
	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	120 000 zł	532
	Plac zabaw przy Wroniej Górze etap II	30 000 zł	366
	"Rowerowe Aniołki" - nowoczesny dzielnicowy przystanek rowerowy	50 000 zł	171
	Ścieżka edukacyjna na Wroniej Górze	46 335 zł	101
	Weź się do śmieci	2 500 zł	33
Brętowo	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	331 000 zł	2582
	Naprawa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Matemblewskiej od ul. Słowackiego do ul. Ks. J. Tischnera	290 000 zł	837
	JASNA POTOKOWA 2.0	112 000 zł	656
	Zajęcia sportowe OPEN pod chmurką – Brętowo	37 400 zł	177
	Rodzinna Gra Terenowa Brętowo	7 211 zł	65
Brzeźno	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego.	220 000 zł	2068
	Bezpieczne i wygodne przejście do przystanku tramwajowego linii 3 i 5 - Dworska i do centrum handlowo - usługowego przy Al. Hallera od strony ulic PCK, Sternicza, Emilii Plater, Dworska, Chodkiewicza.	240 200 zł	1950
	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	454 000 zł	1777
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno.	95 000 zł	548
	Remont ulicy Mazurskiej etap I - odwodnienie terenu.	454 000 zł	538
	Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!	40 800 zł	529
	Rodzinna Gra Terenowa Brzeźno	7 211 zł	91
	Dzielnicy Mistrzowie - zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci	5 500 zł	84
	Biegowe GP Dzielnicy Gdańska 2019 - GP Brzeźno	7 000 zł	63
Chełm	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	320 000 zł	5942
	BOISKO WIELOFUNKCYJNE MIĘDZY PĘTLĄ TRAMWAJOWĄ ŁOSTOWICE - ŚWIĘTOKRZYSKA A ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM "AUGUSTOWSKA" (ORUNIA GÓRNA)	420 000 zł	4824
	Zbiornik terenowy na Orunię Górną z osiedla Promiennego	100 000 zł	4678
	REWITALIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SP 47 ul. Reformacka 18	120 000 zł	2385
	Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej z boiskiem wielofunkcyjnym na terenie osiedla Cztery Pory Roku	520 000 zł	1922
	Koty miejskie - Chełm - opieka	103 500 zł	1701
	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	300 000 zł	1287
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Srebrnej. Etap II.	250 000 zł	984
	Chodnik do przychodni na ulicy Reformackiej	40 000 zł	647
	Dojazd do Worcella 21, 23, 25, oraz Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż Worcella 25	40 500 zł	546
	PRZYSTANEK PRZY SZKOLE	22 000 zł	546
	MAŁA WIATA		
	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chełm	10 400 zł	335
	Rodzinna Gra Terenowa Chełm	7 211 zł	312
	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	5 220 zł	283
Jasień	Zbiornik Jabłoniowa – ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	400 000 zł	2155
	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	95 000 zł	1838
	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	330 000 zł	1502
	Boisko wielofunkcyjne przy zbiorniku Jabłoniowa	557 000 zł	1002
	Park im. ks. B. Kabata przy ul. Zwierzynieckiej - modernizacja alejek.	375 000 zł	829
	Budowa oświetlenia wokół zbiornika retencyjnego "Jabłoniowa" w celu podniesienia atrakcyjności terenu rekreacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników	150 000 zł	741
	Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów	52 500 zł	635
	ZDRÓJ z wodą pitną przy ul. Stolema	50 000 zł	598
	TOR do gry w BULE	33 000 zł	374
	Montaż ławek i koszy na śmieci wokół zbiornika retencyjnego "Jabłoniowa"	24 000 zł	274
	Rodzinna Gra Terenowa Jasień	7 211 zł	135
	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień	5 220 zł	105
	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa	5 220 zł	55
	Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień	4 875 zł	52
Kokoszki	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja	379 000 zł	5120
	Bezpieczny Gdańsk - budowa miejsc postojowych	379 000 zł	1155
	Wygląd ulicy wizytówką dzielnicy - wykonanie nawierzchni i zieleni w pasie drogowym w dzielnicy Kokoszki - Etap I ulica Sulmińska.	200 000 zł	447

Dzielnica	Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Punkty
Krakowiec - Górki Zachodnie	Ułożenie płyt typu Yomb	188 000 zł	366
Letnica	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy.	173 000 zł	714
	Renowacja placu zabaw ul. Letnicka etap I	150 000 zł	279
	Miejsce do gry w kosza	173 000 zł	237
	Pomoc kotom z Letnicy	19 500 zł	191
Matarnia	"AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma" - Bezpieczna droga do szkoły – chodnik w Klukowie - Oświetlenie placu zabaw i kosze na śmieci - Matarnia - Leśny zakątek i miniboisko - Zł.Karc	290 000 zł	3115
	2 tereny rekreacyjne Klukowo i Złota Karczma. Część I.	290 000 zł	2049
	"DZIECIAKI NA TRZEPAKI" - linowy plac zabaw	220 000 zł	1143
	Powstanie Domu Sąsiedzkiego ul. Słowackiego 140, 80-298 Gdańsk-Matarnia	180 000 zł	447
	Utworzenie ulicy Agrarnej - zwiększenie komfortu zmotoryzowanych i pieszych	289 850 zł	258
	Przyjazna i twórcza dzielnica, dla małego dziecka i jego rodzica- cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi (taniec z dzieckiem w chuście, arteterapia, zajęcia muzyczne, spotkania ze specjalistami)	56 600 zł	124
	Rodzinna Gra Terenowa Matarnia	7 211 zł	68
	Aktywny spacer z wózkami na osiedlu Matarnia i w pobliskim lesie	5 220 zł	53
Młyniska	Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły.	213 000 zł	496
	Remont chodnika wzdłuż ul. M.Reja.	120 000 zł	236
Nowy Port	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21.	388 000 zł	1012
	Uporządkowanie terenu zielonego przy wjeździe do Nowego Portu za przystankiem autobusowym "Zespół Szkół Morskich" przy ulicy Wyzwolenia.	92 439 zł	943
	NOWY PORT na przystanku!	388 000 zł	613
	Pomoc dla kotów z Nowego Portu.	38 400 zł	352
	Siłownia przy MDK	60 000 zł	306
	Odwodnienie ulicy Na Zaspę i położenie nowej warstwy bitumicznej na ulicy.	388 000 zł	246
	Samoobsługowa stacja naprawy i obsługi rowerów	15 000 zł	133
	Atrakcja turystyczna	7 500 zł	128
Oliwa	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	539 000 zł	2730
	Kino w Zarazie - wyposażenie sali kinowej w Domu Zarazy	50 000 zł	1161
	Oświetlenie terenu wokół Stawu Młyńskiego	240 000 zł	1155
	WITA STWOSZA OdNova	539 000 zł	916
	WYBIEGAJ SIĘ PIESKU! Pierwszy w Oliwie wybieg dla psów oraz miejsce rekreacji mieszkańców	539 000 zł	888
	Oliwa rozbudzana - ławki, huśtawki i hamaki dla Oliwian	80 000 zł	772
	Opieka nad kotami w Oliwie	51 000 zł	566
	Więcej koszy na śmieci - czystsze ulice.	5 200 zł	379
	Rodzinna Gra Terenowa Oliwa	7 211 zł	127
Olszynka	Bezpieczna kładka - monitoring	200 000 zł	817
	Treningowy Plac Zabaw Olszynka.	218 000 zł	454
	Pomóżmy działkowym kotom na Oszyne.	40 800 zł	368
	Budźmy się pod niebem Olszynki	43 800 zł	240
	Schody na wały na końcu ul. Łanowej od strony Dolnego Miasta	218 000 zł	174
Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Oruńskie Miasteczko Ruchu Drogowego	509 000 zł	2166
	CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE TYMCZASOWE	500 000 zł	1833
	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna przy Parku Ferberów w Lipcach	400 000 zł	1599
	Pomoc dla kotów z dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce	46 500 zł	620
	ZIELONA I KWIECISTA GOŚCINNA	9 000 zł	519
	Utworzenie zjazdów z korony wału kanału Raduni, w okolicy Zgromadzenia Sióstr Zakonnych, w Św.Wojciechu.	140 000 zł	506
	Budowa - utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego od nr 264 do 320 w ciągu ul. Trakt Św. Wojciecha (droga równoległa z Traktem Św. Wojciecha za kanałem Raduńskim)	509 000 zł	487
	Remont drogi osiedlowej ulica Wąwóz	509 000 zł	335
	Przebudowa portalu MojaOrunia.pl	45 000 zł	285
	Spływ kajakowy dla młodzieży z Oruni (15 osób)	11 250 zł	177
	Aktywny spacer z wózkami w Parku Oruńskim	5 220 zł	99
	Rodzinna Gra Terenowa Orunia	7 211 zł	96
Osowa	OSOWSKIE CHODNIKI	366 000 zł	3469
	Wiaty dla Osowian - część 2	169 000 zł	1718
	Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdańsku - Osowej	100 000 zł	1393

Dzielnica	Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Punkty
	Opieka nad wolno żyjącymi kotami w dzielnicy Osowa	50 250 zł	753
	MOC - SIŁA - DZIAŁANIE = WenDo. Trening asertywności i samoobrony dla dziewcząt i kobiet - mieszkanki Gdańsk Osowa.	42 250 zł	329
	Rodzinna Gra Terenowa Osowa	7 211 zł	237
Piecki - Migowo	Multi Park Morena	817 000 zł	5041
	Sport i rekreacja dla każdego - od małego do dużego.	565 000 zł	3657
	CENTRUM SPORTOWE MORENA - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy - KONTYNUACJA	250 000 zł	2552
	modernizacja schodów zewnętrznych do Przychodni na Jaśkowej Dolinie	85 000 zł	2323
	EKO-ścieżka do Szkoły Podstawowej Nr 85 i Przedszkola Nr 82.	400 000 zł	2287
	MIGOWSKA POLANA z górką saneczkową	200 000 zł	2138
	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Budapesztańskiej	361 500 zł	1233
	Parkingi na morenie - NOWE MIEJSCA	60 000 zł	1146
	Siłownia "pod chmurką" przy ul. Magellana	80 000 zł	724
	Objęcie monitoringiem zieleni wypoczynkowego przy zbiorniku retencyjnym przy ul. Wileńskiej.	430 000 zł	501
	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powst. Listopadowego i ul. Bulońskiej	8 000 zł	331
	Rodzinna Gra Terenowa Piecki-Migowo	7 211 zł	210
	Wykonanie oświetlenia sięgacza od ul. Wileńskiej 37 A-H.	35 000 zł	187
Przeróbka	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	200 000 zł	999
	Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka – sterylizacje i kastracje, wraz z odpchleniem, odrobaczeniem, odłowieniem i zakupem karmy.	20 200 zł	334
Przymorze Małe	Równe chodniki na Przymorzu Małym	523 000 zł	1421
	Remont chodnika wzdłuż ul. Krzywoustego	523 000 zł	1323
	Oświetlenie przejścia ciągu pieszego w pasie drogi publicznej pomiędzy parkingiem a działką SUAR przy ul. Krynickiej w działce pasa drogowego nr.232/4	32 000 zł	510
	Ukwiecamy Przymorze Małe	7 000 zł	393
	Remont chodnika na ul. Bzowej	300 000 zł	318
	Naprawy nawierzchni jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy na ulicy Solikowskiego.	523 000 zł	306
	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Przymorze Małe	10 400 zł	208
	ul.Darłowska remont nawierzchni	400 000 zł	174
	Darłowska chodnik - odbudowa	75 000 zł	161
Przymorze Wielkie	Ułożenie napisu „Przymorze Małe” z kwiatów na wysokości ul. Krzywoustego w ciągu ul. Chłopskiej w pasie zieleni	7 500 zł	87
	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana, 5 stojaków na rowery w "Krajinie Zabawy"	700 000 zł	2295
	Bezpieczna ulica - bezpieczna dzielnica. Oświetlenie ledowe przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na Przymorzu Wielkim	367 000 zł	1800
	EKO-OGRODY w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów.	847 000 zł	1293
	Rekreacyjna Kołobrzeska, przyjazne zagospodarowanie przestrzeni w sąsiedztwie Hali Miejskiej przy ul. Kołobrzeskiej 61	699 000 zł	887
	Park Jana Pawła II i okolice - modernizacja terenu zielonego, budowa ścieżki rowerowej, uregulowanie ciągów pieszych dla szkół i budowa placu zabaw oraz mini toru do jazdy na rolkach w parku.	847 000 zł	662
	Życie jest najcenniejsze- 4 Defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej na Przymorzu Wielkim	85 000 zł	566
	Poidelko czyli woda pitna z dozownika w Parku Reagana w Krajinie Zabawy.	101 756 zł	561
	Huśtawki w Parku Reagana	30 100 zł	281
	Budowa chodnika z parkingu pomiędzy wejściem C i D w Parku Reagana	100 000 zł	275
	Pole do Disc Golfa w Parku Reagana	50 000 zł	238
	Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji	9 600 zł	138
	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Przymorze Wielkie	10 400 zł	127
	Świadomy i bezpieczny senior – szkolenia z zakresu prawa oraz darmowe konsultacje prawne w klubach osiedlowych	18 500 zł	111
	Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana	7 211 zł	98
Rudnik	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańsk 3.0!	170 000 zł	644
	Rudniki - pomoc kotom wolno żyjącym.	26 700 zł	52
Siedlce	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	474 000 zł	2113
	Remont schodów wraz z dojściem do nich od ul: Na Zboczu do ul: Ciasna	250 000 zł	1754
	Miejsce integracji i rozrywki na styku Siedlec, Suchanina i Aniołek	474 000 zł	1241
	Rewitalizacja Parku Bema	200 000 zł	1127
	"Park Goszczyńskiego". Przekształcenie terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji, sportu i zabawy wraz z wybiegiem dla psów.	474 000 zł	715

Dzielnica	Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Punkty
	Kompleksowe urządzenie parku przy Ciasnej - połączenie już istniejących elementów tj. palcu zabaw i wybiegu dla psów z pozostałym zaniedbanym terenem	325 000 zł	649
	Projekt Skarpowa - ukończenie budowy placu zabaw.	40 000 zł	414
	Łąka kwietna z nasadzeniem krzewów przy skrzyżowaniu ul. Leona Wyczółkowskiego i ul. Powstańców Warszawskich oraz nowe ławki w parku Bema	103 000 zł	282
	Oświetlenie schodów Legnicka-Wyczółkowskiego	69 000 zł	227
	Rewitalizacja Zieleńca przy ul. Leona Wyczółkowskiego	25 416 zł	195
	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce	7 211 zł	63
Stog i	Mini skwer Żimna	100 000 zł	2168
	Poprawmy los kotów na Stogach!	39 300 zł	720
Strzyża	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	277 000 zł	2089
	PRZYJAZNA Strzyża	277 000 zł	1071
	Re-Vital MACZEK pl	277 000 zł	623
	Pomoc kotom wolnożyjącym na dzielnicy Strzyża	20 000 zł	478
Suchanino	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti.	253 000 zł	1008
	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.	50 000 zł	959
	Remont i rozbudowa SkateParku na Suchaninie Rozbudowa oraz wykonanie nowych przeszkód: Pumptrack, mini amfiteatru, wymiana kostki brukowej na nawierzchnię betonową. Wykonanie oświetlenia	409 000 zł	826
	Wybieg dla psów z parkiem treningowym	130 000 zł	720
	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku.	70 000 zł	587
	Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino	28 800 zł	330
Śródmieście	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	250 000 zł	1470
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	400 000 zł	1235
	Plac zabaw dla dzieci i seniorów - Park Siennicki (miejsce pod kasztanami) przy ul. Wygon.	170 000 zł	1211
	Kino pod chmurką przy SP 57 w Gdańsku przy ulicy Aksamitnej 8 dla społeczności lokalnej	308 800 zł	1007
	Skwer Ogarna	300 000 zł	927
	Plac ćwiczeń dzielnicowy.	70 000 zł	743
	Rozświetlenie Dolnego Miasta	180 000 zł	663
	Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu.	53 400 zł	656
	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	170 000 zł	613
	Rozbudowa parkingu miejskiego przy Zespole Szkół Samochodowych	200 000 zł	591
	Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta	43 800 zł	470
	Młodzi, aktywni i bezpieczni - integracyjno-edukacyjne spotkania dla młodych z Biskupiej Górki	41 500 zł	420
	Miejsce przyjazne dzieciom	50 000 zł	303
	Modelarnia żeglarska klasy F5	215 000 zł	146
	ZDROWO JEM- ZDROWO ROSNĘ!	35 500 zł	123
Ujeścisko-Łostowice	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	776 000 zł	4274
	Wykonanie ścieżki spacerowej wokół zbiornika Świętokrzyska 1 oraz ścieżki gimnastycznej łączącej zbiorniki retencyjne Świętokrzyska 1 i Świętokrzyska 2 jako kontynuacja zadań z Projektów 2014-17	776 000 zł	3445
	Miejsca postojowe w Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice. Przemyska, Guderskiego, Człuchowska	776 000 zł	2160
	Zagospodarowanie terenu i stworzenie zielonej przestrzeni przy ul. Cedrowej	180 000 zł	1557
	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. PRZEMYSKIEJ OD UL. PŁOCKIEJ W KIERUNKU KOŚCIOŁA	500 000 zł	1204
	Ścieżka dla pieszych od ul. Guderskiego za Kaplicą Św. Krzysztofa do ul. Jaworzniaków	600 000 zł	827
	Ujeścisko - Łostowice - pomoc kotom	63 000 zł	695
	Cedrowa Agility Park – wybieg dla psów	100 000 zł	669
	Parking przy ul. Guderskiego	40 000 zł	647
	Bezpieczna droga do szkoły - monitoring wzdłuż ulic Unruga i Człuchowskiej	440 000 zł	579
	Ujeścisko dba o formę i zdrowie - budowa siłowni na świeżym powietrzu - okolice ul. Częstochowskiej/Piotrkowskiej	70 000 zł	497
	Bezpiecznie przy szkole - Elektroniczne tablice pomiaru prędkości w Dzielnicy przy SP 12, SP 86, Olimpijczyk	150 000 zł	469
	Ujeścisko grilluje - budowa miejsca do grillowania z betonowym grillem dla mieszkańców - okolice ul. Częstochowskiej/Piotrkowskiej	50 000 zł	466
	Rodzinna Gra Terenowa Ujeścisko-Łostowice	7 211 zł	212
	WARSZTATY Z PODSTAW PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI DLA DZIECI	4 500 zł	154
	Aktywne spacerowanie z wózkami przy zbiorniku Świętokrzyska	5 220 zł	139
	WARSZTATY Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU DLA OSÓB 60+	3 844 zł	89

Dzielnica	Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Punkty
VII Dwór	Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: Modernizacja ulicy Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu	234 000 zł	1024
	Nowe miejsca postojowe pomiędzy ul. Abrahama i Doroszewskiego	120 000 zł	677
	Mała Infrastruktura – ławki w Dolinie Samborowo	38 800 zł	254
	Remont parkingu przy ul. Chełmońskiego 12	36 477 zł	209
	Mała Infrastruktura – Modernizacji siłowni przy ul. Michałowskiego	56 000 zł	200
	Mała Infrastruktura – ławki przy Abrahama, Wita Stwosza i Drożyny	11 100 zł	176
	Ustawienie latarni ulicznej przy parkingu ul. Chełmońskiego 12	18 000 zł	91
	Nordic Walking z bobasem i seniorem VII Dwór	4 875 zł	43
Wrzeszcz Dolny	Rodzina Gra Terenowa VII Dwór	7 211 zł	33
	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	727 000 zł	3966
	Nowa Deotymy - w ramach poprawy przestrzeni publicznej w kwartale zabudowy wielorodzinnej między ulicami Deotymy, Zygmunta Augusta, Jana Strakowskiego, Lwowską oraz ulicą Kościuszki (Etap 1)	460 000 zł	1684
	Wymiana nawierzchni bitumicznej ulicy Mickiewicza od ulicy Hallera w prawo do końca.	350 000 zł	1409
	ZIELONY SKWER NA ROGU WARYŃSKIEGO/BIAŁA - MIEJSCE WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW	280 000 zł	1141
	Bezpieczny i kulturalny Park Kuźniczki	185 000 zł	1022
	Remont nawierzchni w ciągu jezdni - pieszym na ul. Gotfryda Lengnicka.	380 000 zł	901
	Wymiana oświetlenia ulicy Lelewela	155 000 zł	793
	MONITORING - WRZESZCZ DOLNY	180 000 zł	790
	Wrzeszczańskie koty potrzebują Waszej pomocy!	75 000 zł	717
	Remont chodników i jezdni ul. Saperów w Gdańsku-Wrzeszczu Dolnym.	214 600 zł	694
	Zielony i aktywny Wrzeszcz- nowe nasadzenia, nowe urządzenia zabawowe i fitness.	310 000 zł	663
	Rewitalizacja skweru pomiędzy Aleją Legionów i ulicą Bolesława Chrobrego	381 300 zł	604
	POPRAWMY BEZPIECZEŃSTWO DZIECI Z WRZESZCZAŃSKIEJ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA	126 000 zł	542
	Więcej zabawy! Doposażenie istniejącego placu zabaw w rejonie ulicy Baczyńskiego/Kościuszki	100 000 zł	484
	REMONT JEZDNI WZDŁUŻ PRZEDSZKOLA NR. 33, MIĘDZY UL. KOCHANOWSKIEGO I UL. KLONOWICZA	190 000 zł	407
	Zagospodarowanie terenu między starym Browarem Heweliusz a ulicą Gołębią i Pestalozziego w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz Dolny	230 000 zł	370
	“PODWÓRKO MAŁY SAD” - szkoła warsztatowa, kulturalno-rekreacyjne spotkania sąsiedzkie, ożywienie przestrzeni pomiędzy al. Legionów, a ul. Kościuszki i Chrobrego.	18 900 zł	338
	1. Gimnastyka dla kobiet "Aktywny Wrzeszcz"	3 720 zł	270
	Remont dojazdu do skweru pomiędzy Aleją Legionów i ulicą Bolesława Chrobrego	250 000 zł	204
	Przyjazna i twórcza dzielnica, dla małego dziecka i jego rodzica- cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi (taniec z dzieckiem w chuście, arteterapia, zajęcia muzyczne, spotkania ze specjalistami)	51 200 zł	161
	Bardziej zielony Plac Biskupa O'Rourke	25 000 zł	135
Wrzeszcz Górny	Razem dla Wrzeszcza	600 000 zł	3641
	Sąsiedzka szkoła 2019	53 400 zł	1823
	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz Górny na terenie SOiO Conradinum	708 000 zł	1765
	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	35 100 zł	875
	Historia Wrzeszcza - Mural	24 000 zł	832
	Wrzeszczańskie koty potrzebują naszej pomocy!	55 800 zł	753
	Bezpieczny Wrzeszcz Górny- monitoring	230 000 zł	618
	Ścieżka zwiedzania „Tajemnice Wrzeszcza” w aplikacji mobilnej	21 500 zł	612
	BUDOWA PARKINGU PUBLICZNEGO przy ULICY JAŚKOWA DOLINA 76, dz. nr 703, obr. nr 0055	708 000 zł	538
	TYMCZASOWY PAWILON INTEGRACJI DLA NOWYCH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH jako przestrzenny impuls dla społecznej debaty o kierunku rewitalizacji zaniedbanej przestrzeni placu przed budynkiem dawnego Cristala	120 000 zł	481
	Rodzina Gra Terenowa Wrzeszcz	7 211 zł	126
	Filmowe poranki w Glaniku	7 400 zł	105
Wyspa Sobieszewska	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	225 350 zł	881
	Wyspa Sobieszewska - opieka nad kotami	20 000 zł	251
Wzgórze Mickiewicza	Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczach w Gdańsku	100 000 zł	833
	Oświetlenie lampami LED ciągu pieszego "Park Na Zboczach"	150 000 zł	701
	Uporządkowanie terenu z dojściem do "Parku na Zboczach"	30 000 zł	315
	Plac zabaw z trampoliną	20 000 zł	262
	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	17 000 zł	188
	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Wojskiego oraz Pana Tadeusza	50 000 zł	163
	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	7 000 zł	103
Zaspa Młyniec	Remontu nawierzchni ulicy Startowej	279 000 zł	1371
	Oświetlenie Al. Jana Pawła II - odcinek od Al. Rzeczypospolita do ul. Hynka	279 000 zł	1285
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy SP 92 - kolejny etap	200 000 zł	1057

Dzielnica	Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Punkty
.....	Remontu nawierzchni ulicy Pilotów	279 000 zł	969
	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	200 000 zł	959
	Nowy parking i dojazd przy Skarżyńskiego 5	279 000 zł	512
	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Zaspą Młyniec	10 400 zł	225
	Biegowe GP Dzielnic Gdańska 2019 - GP Zaspą Młyniec	7 000 zł	105
	Dzielni Mistrzowie - zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci	8 888 zł	102
	Rodzinna Gra Terenowa Zaspą	7 211 zł	87
Zaspą Rozstaje	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	400 000 zł	2239
	Nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż Alei Jana Pawła II oraz remont chodnika	310 000 zł	2069
	Plac zabaw i latarnie ledowe w Parku Millenium Gdańska	320 000 zł	1226
	Wielki Plac Rodzinny w parku im. Jana Pawła II	330 000 zł	995
	Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie	51 000 zł	466
	Życie jest najcenniejsze - 3 Defibrylatory w przestrzeni miejskiej na Zaspie Rozstaje	65 000 zł	362
	Grilluj na Zaspie! - Budowa miejsca do grillowania z betonowym grillem dla mieszkańców Zaspą	75 000 zł	352
	Uatrakcyjnienie rekreacji w Parku im. Jana Pawła II w Gdańsku poprzez budowę Bulodromu - toru do gry w bule wraz z ustawieniem ławek i stołów piknikowych, a także utwardzonym miejscem do grillowania.	30 000 zł	270
	Naprawy nawierzchni jezdni poprzez wymianę warstwy ścieralnej z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy na odcinkach ulicy Hynka.	472 000 zł	216
	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką – Zaspą Rozstaje	10 400 zł	145
Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Rodzinna Gra Terenowa Zaspą Rozstaje	7 211 zł	74
	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	524 000 zł	2572
	Wybieg dla psów - Żabianka	84 000 zł	664
	JELITKOWO - NOWE BARIERKI PRZY POTOKU	160 000 zł	512
	By kotom i ludziom żyło się lepiej - koty osiedlowe	51 000 zł	470
	Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia	42 000 zł	411
	Chłopski firtel - suchą stopą wokół Szkoły Podstawowej nr 60 - bezpieczne chodniki dla dużych i małych	340 000 zł	370
	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Jelitkowo	10 400 zł	162
Projekty ogólnomiejskie	Rodzinna Gra Terenowa Żabianka	7 211 zł	100
	GDAŃSK - POŁUDNIE: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawła w kierunku Armii Krajowej – budowa drugiego prawoskrętu.	650 000 zł	5825
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2 000 000 zł	3620
	Gdańsk - Tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy.	94 179 zł	2917
	Koty S.O.S.!	313 040 zł	2575
	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	350 000 zł	2519
	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	480 000 zł	2290
	100 BEZPIECZNYCH, monitorowanych przejść dla pieszych dla uczczenia 100 lat odyskania niepodległości we wszystkich dzielnicach Gdańska - przy szkołach, przedszkolach, kościołach i plac.służby zdrowia.	1 924 000 zł	1945
	POKOCHAJ "PROMYKA" CZYLI BEZPIECZNY PIES I KOT W GDAŃSKU	105 000 zł	1832
	Nowy chodnik i ścieżka rowerowa przez Przymorze i Zaspę!	2 000 000 zł	1804
	Sportowe bulwary n/d Oplwem Motławy	1 000 000 zł	1643
	GDAŃSKIE CHODNIKI	2 000 000 zł	1544
	Rowerowe Dzielnice	2 000 000 zł	1532
	PLATFORMERSI, czyli wsiąść do tramwaju byle jakiego... Pełne otwarcie Gdańskich tramwajów niskopodłogowych na potrzeby pasażerów poruszających się przy pomocy wózków dziecięcych i inwalidzkich -ETAP I	2 000 000 zł	1312
	VELODROM Gdańsk – etap I; Rowerzyści, wrotkarze, wózkarze u zbiegu ulic Jana Pawła II, Czarny Dwór i Hallera.	2 000 000 zł	1295
	10 trampolin na gdańskich placach zabaw	600 000 zł	1289
	Promenada nad morzem - PIESI, ROLKARZE, ROWERZYŚCI - PO RAZ DRUGI!	800 000 zł	1245
	Bezpieczne połączenie piesze między dzielnicami Suchanino, Siedlce, Wrzeszcz Górny i Aniołki.	620 000 zł	1227
	Stacje napraw rowerów w mieście	510 000 zł	996
	Wielki powrót tramwaju na ORUNIĘ	350 000 zł	947
	Gdańsk pływa	410 000 zł	866
	Uniwersalny park zdrowia i rehabilitacji dla wszystkich gdańszczan i pomorzan	2 000 000 zł	846
	Budowa domu dla Kola Seniora i mieszkańców Wzgórza Mickiewicza,Siedlec i mieszkańców Gdańska	2 000 000 zł	844
	JĘZYK + KULTURA = INTEGRACJA	441 690 zł	725
	Program zdalnej opieki nad seniorami w Gdańsku	2 000 000 zł	669
	Centrum Kobiet	234 600 zł	610
	"Usprawnianie przez pływanie"	189 600 zł	495
	MGIEŁKA WODNA NA UPAŁY W PARKU ORUŃSKIM - ZAMGŁAWIACZ	30 000 zł	382
	Tor przeszkód OCR	135 000 zł	346
	MOC - SIŁA - DZIAŁANIE = WenDo. Trening asertywności i samoobrony dla dziewcząt i kobiet - mieszkanki Gdańska	87 500 zł	343

Dzielnica	Nazwa projektu - kolorem zielonym oznaczono projekty, które zostały wybrane do realizacji w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim 2019	Szacowany koszt realizacji (na etapie weryfikacji wniosku)	Punkty
	Biegowe GP Dzielnic Gdańska 2019	49 000 zł	332
	Kompleks Sportowo Rekreacyjny Kościerska	2 000 000 zł	285
	Skrót pieszo-rowerowy Siedlce-Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	36 000 zł	265
	Organizacja letniego wypoczynku w ramach biwaku integracyjnego dla dzieci romskich i polskich.	48 000 zł	251
	Kluby Rodzica w Gdańsku	17 850 zł	194
	Gdańska Szkoła dla Rodziców Online	3 200 zł	169
	I Wrzeszczańska Olimpiada - Senior w akcji	5 970 zł	62

Źródło: Biuro Prezidenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2018 r.

W 2018 r. realizowano 126 projektów z trzech edycji Budżetu Obywatelskiego (BO 2016, BO 2017, BO 2018). Projektami, których realizacja wymagała najwyższych nakładów były *Place zabaw i zielone skwery Oliwy* (627,9 tys. zł), *Skwer Olsztyńska – teren dawnego boiska – po raz trzeci!* (586,1 tys. zł) oraz *Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku* (555,6 tys. zł). Obecnie projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane są w trybie dwuletnim, jednakże w 2018 r. zakończone zostały dwa projekty z 2016 r. *Place zabaw i zielone skwery Oliwy* oraz *Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu* (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia). W przypadku pierwszego z wymienionych projektów doszło do opóźnienia w 1 z 4 lokalizacji, z powodu konieczności opracowania nowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania uzgodnień i decyzji, zgodnie z wymaganiami Miejskiego Konserwatora Zabytków. W projekcie *Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu* opóźnienie wynikało z niemożności wyłonienia wykonawcy, w 2016 r. w dwóch postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, w 2017 r. w pierwszym postępowaniu najkorzystniejsza oferta przekroczyła budżet zadania, a w drugim przeprowadzonym w listopadzie wykonawca odstąpił od podpisania umowy, wykonawcę wyłoniono w 2018 r.

Wykonanie wydatków na Budżet Obywatelski w 2018 r.

Wyszczególnienie		Liczba projektów	Plan wydatków (na 31.12.2018)	Wykonanie w 2018 r.
Budżet Obywatelski 2018			14 998 672 zł	3 427 583 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	5	3 055 370 zł	245 917 zł
	projekty dzielnicowe	101	11 943 302 zł	3 181 666 zł
Budżet Obywatelski 2017 (odtworzone zadania)			6 742 086 zł	5 080 956 zł
w tym:	projekty ogólnomiejskie	2	975 200 zł	958 641 zł
	projekty dzielnicowe	16	5 766 886 zł	4 122 315 zł
Budżet Obywatelski 2016 (odtworzone zadania)			1 057 910 zł	1 049 925 zł
w tym:	projekty dzielnicowe	2	1 057 910 zł	1 049 925 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok

Projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2018 r.

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - Monitoring	55 000 zł	51 660 zł	Wrzeszcz	W ramach zadania zostały oddane do użytkowania 3 kamery (dwie stacjonarne i jedna obrotowa). Kamery zainstalowano w Parku nad Strzyżą we Wrzeszczu. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	135 000 zł	2017

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	560 000 zł	555 644 zł	Projekt Ogólnomiejski	W ramach zadania rozbudowano i doposażono wolierę dla kotów oraz wybudowano budynek o powierzchni ok. 30 m ² z przeznaczeniem na punkt pielęgnacyjny wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	600 590 zł	2017
Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	150 000 zł	150 000 zł	Wrzeszcz	W ramach zadania zrealizowano rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował skrzyżowanie ul. Wajdeloty i Grażyny – 3 kamery stałopozycyjne; skrzyżowanie al. Hallera i ul. Mickiewicza - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna; skrzyżowanie al. Hallera i ul. Reja - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	150 000 zł	2018
Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	760 650 zł	0 zł	Projekt Ogólnomiejski	Zgodnie z założeniami wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty oraz przygotowywano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W 2019 r. planuje się zakupić i umieścić defibrylatory w następujących lokalizacjach: 1. ul. 3 Maja na przystanku tramwajowym na przeciwko dworca PKS, 2. Plac Gustkowicza 13 Centrum Interwencji Kryzysowej, 3. Rynek Zielony, ul. Czerwony Dwór 33, 4. ul. Podwale Staromiejskie Technikum Łączności lub Targ Rybny, 5. Tunel przy Dworcu Głównym z City Centrum, 6. Pętla tramwajowa Chełm-Witosa, 7. Pętla tramwajowa Łostowice-Świątokrzyska, 8. Pętla tramwajowa Siedlce, 9. Hevelianum, ul. Gradowa 6, 10. Rejon pętli przed budynkiem dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz od strony al. Grunwaldzkiej, 11. Rejon SKM Gdańsk Przymorze Uniwersytet, 12. Rejon SKM Gdańsk Żabianka - deptak osiedla Żabianka, 13. Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Mińskiego 1, 14. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (1/3), 15. Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3 (2/3), 16. ul. Żaglowa - parking przy stadionie Energa Gdańsk, 17. Noclegownia, ul. Równa 14, 18. Ochotnicza Straż Pożarna Świbno, 19. Ochotnicza Straż Pożarna Sobieszewo, 20. Twierdza Wisłoujście, 21. Bazylika Mariacka, ul. Podkramarska 5, 22. Pływalnia, ul. Chałubińskiego 13, 23. Osowa Komisariat Policji nr IX ul. Balcerskiego 36, 24. Skwer Heweliusza ul. Rajska przy fontannie, 25. Rejon Domu Kultury Morena, ul. Zofii Nałkowskiej, 26. Brzeźno - rejon przystanku tramwajowego ul. Krasickiego/ul. Zdrojowa.	760 650 zł	2018
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul.	240 000 zł	168 489 zł	Śródmieście	W ramach zadania w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Aksamitnej 8 wykonano składaną scenę szkolną wraz ze schodami na scenę, zakupiono artykuły estradowe (marimba, 3 flety, 4 gitary klasyczne, pianino elektryczne i statyw klawiszowy), wyposażenie multimedialne (4 głośniki bluetooth, laptop do tworzenia	240 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną				scenografii, projektor z ekranem oraz 4 mikrofony). W 2019 planuje się zakupić meble i małą architekturę (figury szachowe, szachownicę plastikową, 6 ławek z palet, stolik z palet, 6 poduszek z palet, 30 leżaków składanych, 40 krzeseł składanych 2 stoły do tenisa stołowego, stół do gier planszowych, 3 stoły do gier w szachy, 9 ławek z oparciem).		
Parki naukowo - muzyczne dla każdego	432 000 zł	43 050 zł	Wrzeszcz Górny	Wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2019 r. Projekt zakłada stworzenie czterech miejsc dostępnych dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarneckiego 2, Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3A, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki 10, Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1. Miejsca będą wyposażone m.in. w koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów, labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe, szumiące rury, gongi tybetańskie.	432 000 zł	2018
Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	150 000 zł	13 776 zł	Osowa	Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Z uwagi na fakt, że oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie, w 2019 r. zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. W ramach zadania przewiduje się realizację rowerowego placu manewrowego na istniejącym placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 81 i rowerowego miasteczka ruchu drogowego na terenie boisk szkoły.	150 000 zł	2018
Dzielnicowe ogrody sensoryczne	404 000 zł	12 568 zł	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Wykonano dokumentację projektową. W I kwartale 2019 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W ramach zadania przewiduje się wykonać sale terapeutyczne na świeżym powietrzu podzielone na strefy smakową, dotykową, zapachową, słuchową i wzrokową. W strefach tych umieszczone będą gwizdałki wietrzne, duże drewniane cymbały, tuby do słuchania podmuchów wiatru oraz zakrzywione metalowe lustro. Ogrody sensoryczne zostaną zlokalizowane na terenie każdego z przedszkoli miejskich w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia tj.: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19 oraz Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20.	404 000 zł	2018
Jasieński Park - odwodnienie	321 300 zł	320 784 zł	Jasień	W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową o długości 178 m, 4 wpusty deszczowe, drenaże o długości 87 m oraz odtworzono nawierzchnie drogowe o powierzchni 324 m ² . Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	394 731 zł	2017
Ciemno i strasznie	200 000 zł	120 935 zł	Olszynka	W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie typu LED na fragmencie ul. Zawodzie na odcinku stanowiącym dojazd do przystanku autobusowego. Zadanie obejmowało budowę linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie wraz z podłączeniem do istniejącej na długości 420 mb, budowę słupów oświetleniowych wraz z oprawami i fundamentami, budowę szafki oświetleniowej na fundamencie wraz z przyłączem, podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów oświetleniowych oraz odtworzenie nawierzchni i zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	200 000 zł	2017
Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	680 000 zł	244 690 zł	Ujeścisko - Łostowice	W ramach zadania wybudowano ciąg pieszey łączący ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska II wraz z zakupem i montażem małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci, oświetlenia oraz wybudowano ścieżkę rekreacyjną od ul. Dulina do zbiornika Świętokrzyska II wraz z oświetleniem. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	697 220 zł	2017
Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską,	100 000 zł	1 230 zł	Aniołki	W ramach zadania został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w roku 2019.	100 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Płowce i Powstańców Warszawskich				Przewiduje się umiejscowienie 6 lamp oświetleniowych na trzech przejściach pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich.		
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górcie	17 000 zł	3 321 zł	Aniołki	Opracowano dokumentację projektową. Opóźnienie w realizacji wynikało ze względów formalno-prawnych (brak możliwości odlesienia działki). W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż oświetlenia siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górcie.	17 000 zł	2018
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m	170 000 zł	9 226 zł	Jasień	Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się zakup i montaż latarni przy zbiorniku retencyjnym Jasień.	170 000 zł	2018
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	63 000 zł	4 982 zł	Jasień	Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się montaż pięciu lamp oświetleniowych (typu LED) w pięciu punktach na terenie parku im. ks. Bronisława Kabata - ul. Zwierzyniecka/Jasieńska.	63 000 zł	2018
Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	36 000 zł	3 321 zł	Wzgórze Mickiewicza	Wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę. W 2019 r. przewiduje się wykonanie instalacji lamp parkowych LED na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy.	36 000 zł	2018
Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	179 000 zł	13 899 zł	Przymorze Małe	Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się realizację trzech skwerów: 1. Skwer na ul. Słowiańskiej - postawienie dwóch latarni, urządzenie zieleni, nasadzenia krzewów i kwiatów, postawienie 2 ławek, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy. 2. Skwer na ul. Zgody II - wyrównanie terenu, postawienie żywopłotu okalającego teren, nasadzenia kwiatów, postawienie 4 ławek, postawienie 3 śmietników, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy, wykonanie chodnika o długości ok. 50 m. 3. Skwer na ul. Piastowskiej - urządzenie zieleni, nasadzenie żywopłotu, dostawienie kilku ławek, nasadzenia kwiatów, postawienie tablicy ogłoszeń.	179 000 zł	2018
Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	50 000 zł	0 zł	Chełm	Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad odrośnięciem działki. W 2019 r. zakłada się budowę wybiegu dla psów w rejonie ulic Kampinoskiej, Srebrnej i Kolorowej lub w okolicy zbiornika retencyjnego "Augustowska".	50 000 zł	2018
NOWY Nowy Port - etap II	233 000 zł	124 259 zł	Nowy Port	Wykonano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę oraz zrealizowano ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy budynkiem numer 17 i 19 oraz pomiędzy placem z wiatą śmietnikową i pojemnikami do zbiórki selektywnej a narożnikami budynków nr 19 i 20. W 2019 r. przewiduje się realizację parkingu z płyt ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20 oraz nowych nasadzeń między budynkami ul. Wyzwolenia 17, 19 i 21.	233 000 zł	2018
Kładka pieszo -rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	180 000 zł	3 690 zł	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Rozpoczęto prace projektowe, jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia urzędowe oraz procedury środowiskowe niemożliwe było ukończenie realizacji zadania. W I kwartale 2019 planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej, a następnie przystąpienie do robót związanych z wykonaniem kładki.	180 000 zł	2018
Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św. Wojciechu	20 000 zł	7 793 zł	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Odbudowano schody terenowe na wał kanału Raduni przy ul. Trakt Św. Wojciecha pomiędzy numerami domów 446 i 448. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	20 000 zł	2018
Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo- rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 działka 4/20 obręb 17	761 000 zł	106 595 zł	Przymorze Wielkie	Przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne, a także zbudowano schody terenowe. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.	761 000 zł	2018
Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul	243 000 zł	22 755 zł	Siedlce	Projekt zakłada remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (wymiana nawierzchni na dojeżdżających do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, remont stopni schodowych, uzupełnienie tynku na ścianach oporowych wraz z pomalowaniem, renowacja barier i poręczy	243 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu				stalowych). W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.		
Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego	40 000 zł	39 950 zł	Siedlce	Wybudowano wiatę śmietnikową na podwórku w kwartale ulic Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	40 000 zł	2018
Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13	100 000 zł	100 000 zł	Stogi	W ramach zadania wykonano rewitalizację placu przy ul. Stryjewskiego poprzez wyłożenie placu płytami ażurowymi i zasadzenie zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	100 000 zł	2018
Przyjazna Strzyża	196 000 zł	0 zł	Strzyża	Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2019 roku w ramach projektu przewiduje się uporządkowanie zaniedbanego skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Reymonta i Hubala, utwardzenie płytami ażurowymi miejsc do parkowania przy ulicy Chopina (pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Glinki a Chrzanowskiego), ustawienie 24 zestawów (ławka uliczna + kosz lastrykowy), modernizację 100 mb chodników, montaż dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chrzanowskiego przy azylu na wysokości skrzyżowania z ulicą Sychty oraz nasadzenie krzewów uniemożliwiających parkowanie na trawnikach.	196 000 zł	2018
Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	159 000 zł	14 760 zł	Wyspa Sobieszewska	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę ciągu spacerowego, ustawienie lamp, ławek i koszy.	159 000 zł	2018
Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	80 000 zł	0 zł	Wzgórze Mickiewicza	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na konieczność skoordynowania prac z wykonaniem przebudowy chodnika oraz z zaplanowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną przebudową kanalizacji sanitarnej na ulicy Jacka Soplicy. Realizacja zadania została powierzona GIWK na podstawie zawartego porozumienia z terminem w 2019 roku.	80 000 zł	2018
II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	650 000 zł	0 zł	Chełm	Opracowano dokumentację projektową dla ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego do Parku Oruńskiego. W II półroczu rozwiązywano kwestie terenowo-prawne związane z podziałami i odrodlaniem fragmentów działek. Z uwagi na koszty wskazane w kosztorysie wykraczające poza środki zagwarantowane w budżecie podjęto decyzję, że zadanie zrealizowane zostanie w ograniczonym zakresie – około 330 m ścieżki wraz z oświetleniem. W 2019 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.	650 000 zł	2018
Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	185 000 zł	27 060 zł	Wrzeszcz Dolny	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Zielona klasa będzie wyposażona w stoliki, krzeselka, parasole oraz pomoce dydaktyczne.	185 000 zł	2018
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	332 000 zł	28 413 zł	Zaspa - Rozstaje	Projekt zakłada kompleksowy remont połączony z przekształceniem drogi w ciąg pieszo-rowerowy z wykonaniem nowej jednolitej nawierzchni oraz montażem latarni i elementów małej architektury (ławek i śmietników). W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.	332 000 zł	2018
Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	30 000 zł	9 421 zł	Osowa	Zamontowano słup oświetleniowy wraz z oprawą lampy przy przejściu dla pieszych w okolicach przedszkola i szkoły podstawowej Happy Kids w Gdańsku Osowej.	30 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	137 000 zł	15 990 zł	Osowa	Projekt dotyczy deptaka zlokalizowanego przy SP 81 przy ul. Siedleckiego 14 i zakłada wykonanie oraz ustawienie stojaków na rowery, mebli miejskich (ławek, stołów, koszy na śmieci), biblioteczki plenerowej, tablicy ogłoszeniowej, wymianę płyt chodnikowych. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.	137 000 zł	2018
Place zabaw i zielone skwery Oliwy	627 910 zł	620 040 zł	Oliwa	Zagospodarowano teren zielony w rejonie ul. Husa i Derdowskiego poprzez realizację nowych nawierzchni, montażu małego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem terenu, małej architektury tj. ławek, śmietników oraz uporządkowaniem zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	1 491 818 zł	2016
Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	430 000 zł	429 885 zł	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Stworzono część rekreacyjno-sportową z siłownią napowietrzną przy ul. Pomorskiej poprzez zakup i montaż rowerka, stopera, narciarza biegowego, wahań, wioślarza, ławki do ćwiczeń mięśni uda, stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy z ławką, stołu do gry w karty oraz małej architektury tj. ławek i śmietników wraz uporządkowaniem zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	440 130 zł	2016
Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	650 000 zł	303 787 zł	Śródmieście	W 2018 roku trwały roboty budowlane - roboty drogowe. W 2019 roku przewidziano dokończenie robót drogowych, ułożenie nawierzchni żwirowych i piaszkowych, zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu, elementów gier stołowych oraz architektury parkowej.	669 680 zł	2017
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego	390 000 zł	389 041 zł	Wrzeszcz Dolny	Zagospodarowano plac przy ul. Baczyńskiego poprzez budowę układu drogowego, zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu, urządzenie placu parkour, zakup i montaż małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci, ogrodzenie istniejącego boiska. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	404 760 zł	2017
Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych	249 650 zł	249 650 zł	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Wykonano roboty polegające na zerwaniu istniejącej nawierzchni chodnikowej, wyrównaniu terenu i wykonaniu podłoża pod nowe, wykonaniu nowej nawierzchni chodnikowej i betonowych krawężników, dostawie i montażu urządzeń i elementów małej architektury (stołu do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, ławek stalowo-drewnianych, koszy na odpady, stojaków rowerowych), wykonaniu ogrodzenia terenu, nasadzeniu i pielęgnacji zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	266 720 zł	2017
Nowy Park na Przymorzu Małym	446 000 zł	446 000 zł	Przymorze Małe	Wykonano przebudowę nawierzchni ciągów pieszych na długości 217 m, wybudowano scenę plenerową wraz z widownią oraz zamontowano 9 ławek i 7 koszy na śmieci. Ponadto założono trawniki na powierzchni 1,77 ha. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	464 450 zł	2017
Trzy w jednym :)	417 350 zł	416 232 zł	Wrzeszcz Górny	Wykonano miasteczko rowerowe i stoły do gier plenerowych, siłownię zewnętrzną, wiaty – zielona szkoła, plac zabaw – statek, budowę altanki, montaż stołów do gier plenerowych. Ponadto wybudowano schody terenowe i chodniki. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	440 042 zł	2017
Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	331 200 zł	331 123 zł	Zaspa - Rozstaje	Wykonano ścieżki utwardzone o powierzchni 580,60 m2, założono 4.200 m2 trawników, posadzono 1.070 szt. krzewów (róży 363 szt., tawuły japońskiej 595 szt., pięciornika krzewiastego 160 szt., derenia 56 szt.), zamontowano elementy małej architektury: ławki (17 szt.), kosze na śmieci (15 szt.) i stoły do gry w szachy (2 szt.). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	338 703 zł	2017
Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - po raz trzeci!	834 800 zł	586 141 zł	Przymorze Wielkie	Zakres rzeczowy zadania zrealizowany w roku 2018 obejmował budowę parkingu na 60 stanowisk postojowych wraz z wykonaniem instalacji odwodnienia, wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw, alejkami oraz miejscami wypoczynku, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławek młodzieżowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci), wykonanie demontażu istniejącego słupa oświetleniowego, wykonanie instalacji oświetleniowej dla parkingu oraz strefy rekreacyjnej, wykonanie demontażu istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw, wykonanie nasadzeń zastępczych. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Planuje się zakupić i zamontować zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę rotacyjną, huśtawki grupowe, bocianie gniazdo wraz z siedziskiem podwójnym dla dziecka i opiekuna, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, piaskownicę, trampoliny.	877 850 zł	2017

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Pierwszy w Gdańsku Pumptruck! Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych	190 000 zł	189 420 zł	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Wybudowano tor rowerowy tzw. Pumptruck, o długości 37 m, z jedną pętlą o wymiarach 16,30 x 6,0 m, dojścia piesze od strony ulicy Gościnniej. Ponadto odtworzono elementy środowiska po zakończonych robotach budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	253 345 zł	2017
II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	71 586 zł	71 586 zł	Śródmieście	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie placu wraz z urządzeniami treningu ulicznego ze ścieżkami i ławkami. Prace zostały zrealizowane w 2017 r. W 2018 r. dokonano odbioru robót oraz płatności. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	164 742 zł	2017
Okazała Strzyża	550 000 zł	31 980 zł	Strzyża	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wita Stwosza poprzez wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, humusowanie (m.in. usunięcie 152 szt. drzew, rozbiórka ogrodzenia, humusu i pozostałości po szklarniach), utwardzenie terenu (wykonanie alei z płyt), wykonanie zjazdu z ul. Wita Stwosza, nasadzenie zieleni (w tym tunel z wierzb, altana z wierzb, labirynt), ogrodzenie terenu oraz dostawę i montaż małej architektury (kosze na odpady, ławki parkowe).	550 000 zł	2017
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	40 000 zł	7 995 zł	Siedlce	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się powiększenie istniejącego terenu rekreacyjnego w parku miejskim (przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema) o plac do gry w bule, tzw. bulodrom.	40 000 zł	2018
Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	148 000 zł	0 zł	Stogi	Po przeprowadzeniu dwóch przetargów na dokumentację bez wyłonienia wykonawcy, zmieniono tryb postępowania na formułę "zaprojektuj i wybuduj". Przeprowadzenie przetargu w nowej formule nastąpi w 2019 r. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż fontanny z kolorowym podświetleniem ze zmiennymi dyszami umożliwiającymi zmianę strumieni wodnych (doznania wizualne dla spacerowiczów i napowietrzenie akwenu wodnego dla fauny i flory jeziora).	148 000 zł	2018
Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	528 000 zł	24 600 zł	Ujeścisko - Łostowice	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się wybudowanie ścieżek dla pieszych, uprzątnięcie i uformowanie terenu wokół zbiorników wodnych, postawienie ławek i śmietników wzdłuż ścieżek, uporządkowanie trawników, utwardzenie i ogrodzenie powierzchni boiska ziemnego do piłki nożnej, postawienie drewnianej altany z ławeczkami oraz kilku urządzeń do ćwiczenia na powietrzu.	528 000 zł	2018
Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	6 500 zł	0 zł	Wrzeszcz Dolny	Opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy. Zmiana planowanego terminu realizacji na 2019 r. uwarunkowana była wymogami zarządcy pasa drogowego odnośnie dokumentacji projektowej. W grudniu 2018 r. – rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy. W 2019 r. planuje się zrealizować zadanie.	6 500 zł	2018
Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	6 000 zł	65 zł	Wzgórze Mickiewicza	Opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy. Zmiana planowanego terminu realizacji na 2019 r. uwarunkowana była wymogami zarządcy pasa drogowego odnośnie dokumentacji projektowej. W grudniu 2018 r. – rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy. W 2019 r. planuje się zrealizować zadanie.	6 000 zł	2018
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	1 220 000 zł	9 102 zł	Projekt Ogólno miejski	Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na fakt, że teren, na którym ma być wybudowana wieża, charakteryzuje się ruchami masowymi ziemi, konieczne jest opracowanie dodatkowej dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej. Dokumentacja ta zostanie zrealizowana w 2019 roku. Projekt obejmuje budowę wieży widokowej na Glinianej Górze w dzielnicy Orunia.	1 220 000 zł	2018
3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja prac	262 000 zł	245 941 zł	Kokoszki	Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Osiedlowej, siłownię napowietrzną wraz z nawierzchnią pod siłownią przy ul. Azaliowej, ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Goplańskiej.	262 000 zł	2018
Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	278 000 zł	14 145 zł	Chelm	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 40x20 m na działce zlokalizowanej pomiędzy ul. Kampinoską a ul. Srebrną.	278 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
„Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	140 000 zł	11 193 zł	Matarnia	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę i budowę ogrodzenia, piłkochwyt za bramką, nowe siatki do bramek, zakup i montaż stołu do gry w piłkarzyki i stojaka na rowery.	140 000 zł	2018
Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	120 000 zł	12 237 zł	Nowy Port	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzenie terenu.	120 000 zł	2018
Park linowy pod Pachółkiem	260 000 zł	0 zł	Oliwa	Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. W 2019 roku zakłada się budowę zjazdu tyrolką na placu zabaw oraz dokończenie modernizacji schodów od ul. Tatrzńskiej, a także uporządkowanie terenu i odnowienie małej architektury (na fragmencie ulicy i schodów tuż przy wejściu do lasu).	260 000 zł	2018
Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki	146 000 zł	13 161 zł	Olszynka	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się modernizację istniejącego placu zabaw, stworzenie siłowni pod chmurką, uporządkowanie terenu pod miejsce piknikowe (altanka, stoły i ławki) oraz częściowe oświetlenie terenu.	146 000 zł	2018
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	60 000 zł	10 455 zł	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się modernizację istniejących elementów zabawowych, montaż piłkochwytów przy boisku (za bramkami oraz od strony bloku), budowę siłowni na powietrzu i częściowe oświetlenie placu.	60 000 zł	2018
Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Maruszewskiej) - kontynuacja inwestycji	62 504 zł	53 760 zł	Piecki - Migowo	Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia wielofunkcyjne. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych i ławek oraz linarium przy ul. Wyrobka i Czecha.	62 504 zł	2018
Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	121 000 zł	0 zł	Rudniki	Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2019 roku przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego.	121 000 zł	2018
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiej w Gdańsku	212 000 zł	3 013 zł	Suchanino	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku zakłada się budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu, budowę nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, podbudowę pod urządzenia zabawowe, zakup i montaż karuzeli, zestawu zabawowego (trzy wieże, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka ważka), ogrodzenie placu zabaw (w tym furtki, tablica z regulaminem), montaż koszy i ławek, dojście do placu zabaw i odtworzenie zieleni.	212 000 zł	2018
Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	50 000 zł	3 013 zł	Suchanino	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż urządzeń do treningu ulicznego umożliwiających ćwiczenia z wagą swojego ciała przy ul. Paganiniego.	50 000 zł	2018
III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	150 000 zł	12 300 zł	Śródmieście	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę placu zabaw dla starszych dzieci, na którym znajdują się: piramida o wymiarach 4x4 wys. 3 m wraz z nawierzchnią poliuretanową, piramida duża wraz z nawierzchnią poliuretanową, 2 huśtawki dla dzieci pojedyncze, podwójna huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo i nawierzchnią, podwójna huśtawka z dwoma gniazdami i nawierzchnią, ścianka wspinaczkowa, piaskownica na plac zabaw małych dzieci oraz ogrodzenie placu zabaw.	150 000 zł	2018
Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	27 700 zł	7 380 zł	Wrzeszcz Dolny	Zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni pod chmurką, m.in. narciarz, poręczce, pylon. Ponadto zrealizowano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami. Zadanie rzeczowo zostało zakończone, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2019.	27 700 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	610 000 zł	44 zł	Zaspa - Młyniec	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane i wybrano wykonawcę. W 2019 roku przewiduje się budowę ścieżki rolkarskiej oraz budowę oświetlenia boiska i terenu.	610 000 zł	2018
5 linarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	520 000 zł	45 067 zł	Projekt Ogólno miejski	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku zakłada się wykonanie 4 linarów poprzez przygotowanie podłoża oraz dostawę i montaż 4 urządzeń linowych, w następujących lokalizacjach: 1) na Przymorzu - Park Prezydenta Ronalda Reagana, 2) na Zaspie - Park Zaspa im. Jana Pawła II, 3) w Osowej - Park przy ul. Bliźniąt, 4) w Kokoszkach - przy ul. Goplańskiej w Kiełpinie Górnym. Piąte linarium powstanie w dzielnicy Piecki-Migowo (realizacja w ramach zadania "Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji".	520 000 zł	2018
Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	151 000 zł	16 605 zł	Młyniska	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się na dziedzińcu wewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 realizację placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią dla najmłodszych dzieci (w wieku 2-10 lat), zakup i montaż wiaty osłaniającej przed słońcem i deszczem wraz z ławkami, montaż urządzenia do rekreacji ruchowej dla najstarszych mieszkańców dzielnicy, zakup i montaż stołu do rozgrywek szachowych oraz zakup i montaż 2 kamer monitoringu wizyjnego.	151 000 zł	2018
Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	124 000 zł	11 316 zł	Śródmieście	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewidziano zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych m.in. zestawu sprawnościowego, domku zabawowego, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie, zestawu do kalistenki oraz wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego.	124 000 zł	2018
Wiaty dla Osowian - część 1	198 000 zł	182 286 zł	Osowa	W ramach zadania zamontowano 12 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Barniewicka, Biwakowa, Konkordii, Kozirożca, Kukawka, Osiedle Barniewice, Siedleckiego, Sołdka, Zeusa, Osowa PKP (w kierunku Oliwy), Oriona (w kierunku przyszłego zbiornika retencyjnego), Oriona (w kierunku osowskiego dworca). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	198 000 zł	2018
Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	415 200 zł	402 997 zł	Projekt Ogólno miejski	Kontynuowana była: - budowa chodnika i schodów w ul. Kolejowej. Na początku lipca 2018 r. zakończono realizację powyższego zadania oraz dokonano czynności odbiorowych. - modernizacja chodnika przy ul. Siennej 1-26 "Bezpieczna droga do szkoły" w dzielnicy Przeróbka. W 2018 roku wykonano modernizację chodnika oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Siennej na odcinku od ul. Bajki do posesji nr 26. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	938 848 zł	2017
Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na Emilii Hoene 6	59 975 zł	50 000 zł	Chełm	Wymieniono nawierzchnię oraz zbudowano 29 miejsc parkingowych prostopadłych i 6 miejsc równoległych. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	59 975 zł	2017
Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	320 025 zł	319 286 zł	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Wykonano drogę dojazdową do Domu Kultury Tybetańskiej oraz miejsca postojowe. Zakres rzeczowy zadania został wykonany, nastąpił również jego odbiór techniczny. Do regulacji pozostają natomiast sprawy terenowo-prawne polegające na zamianie gruntów pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i firmą Copernicus. W 2019 roku, po uregulowaniu spraw terenowo-prawnych, droga wraz z miejscami postojowymi zostanie przekazana do użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	348 930 zł	2017
Chodniki Niedźwiednika	233 000 zł	16 606 zł	Brętowo	Projekt zakłada modernizację i położenie ok. 850 mb chodników o różnej szerokości: 1) modernizację chodników po obu stronach ul. Niedźwiednik, na odcinku pomiędzy ulicami Góralską, a Słowackiego (z pominięciem istniejących poprawnych dojazdów na posesje); 2) modernizację chodnika po wschodniej stronie ul. Góralskiej od schodów (pomiędzy ul. Góralską a budynkiem przy ul. Mazowieckiej 5) do ul. Podkarpackiej;	233 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
				3) położenie chodników na wydeptanych przez pieszych dwóch terenowych "skrótach": w okolicy przystanku autobusowego przy ul. Góralskiej, naprzeciw Rady Dzielnicy Brętowo oraz w okolicy Poczty Polskiej, mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 1. W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 r.		
Chodnik Jasieńska - bezpieczna droga do szkoły i PKM-ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	70 000 zł	66 002 zł	Jasień	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika przy ulicy Jasieńskiej na odcinku między ulicami Łowców i Zwierzyniecką. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	70 000 zł	2018
Kontynuacja układania płyt typu Yumb	197 100 zł	197 000 zł	Krakowiec - Górki Zachodnie	Wykonano fragment ul. Kutnowskiej o długości ok 100 m na odcinku od numeru nr 23 do numeru nr 26. W ramach jego realizacji wykonano następujące roboty budowlane: roboty ziemne - wykopy przekopy i wywóz ziemi, podbudowy pod nawierzchnię, ułożenie nawierzchni w postaci płyt ażurowych typu YOMB, ułożenie kostki 10x20 cm na nawierzchni jezdni, ułożenie krawężników na posypce cementowo - piaskowej, utwardzenie poboczy mieszanką żwirową, regulacja wysokości studzienek, humusowanie wraz z obsianiem trawą. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	197 100 zł	2018
Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej	119 000 zł	119 000 zł	Letnica	Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 372 m ² . Zakres rzeczowy obejmował wyremontowanie fragmentów chodnika na odcinkach: - od ul. Marynarki Polskiej do ul. Szklana Huta 42 - od nr 38 do skrzyżowania ul. Szklana Huta i ul. Stalowej - ul. Stalowa - przeniesienie starych płyt z ul. Szklana Huta na ul. Stalową i utworzenia prowizorycznego chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	119 000 zł	2018
Równe chodniki w Oliwie	120 000 zł	114 583 zł	Oliwa	Wykonano remont chodnika na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Wąsowicza (po stronie budynków nr 2, 4, 6, 8, 10) oraz po przeciwnej stronie ulicy wzdłuż budynku szkoły. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	120 000 zł	2018
Wydłużony prawoskręt z Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska	86 000 zł	44 831 zł	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Wykonano prawoskręt z ul. Dworcowej w ul. Trakt św. Wojciecha. Realizacja zadania polegała na ułożeniu nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm - 74,64 m ² , ułożeniu nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna - 38,0 m ² , ułożeniu nawierzchni bitumicznej, warstwa wiążąca - 38,0 m ² , ułożeniu nawierzchni chodnika z płyt 30x30 - 49,80 m ² , ułożeniu krawężników betonowych 15x30 - 39,0 m, położeniu obrzeży betonowych 8x30 - 31,0 m. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	86 000 zł	2018
Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10	500 000 zł	38 622 zł	Piecki - Migowo	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2019 roku planuje się na skrzyżowaniu ulic Piecewskiej i Gojawiczyńskiej wykonanie dwuetapowego przejścia z wyspą azylu. Dodatkowo na ulicy Gojawiczyńskiej wykonanie nowych chodników, budowę drogi rowerowej, wykonanie oznakowań poziomych i pionowych ciągów komunikacyjnych, ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym i autokarom, wyznaczenie miejsc postojowych, wykonanie dodatkowego oświetlenia, oraz poprawę komunikacji pieszej na ul. Wileńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Raciborskiego.	500 000 zł	2018
Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I	174 000 zł	24 600 zł	Przeróbka	Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się realizację ścieżek z kostki brukowej w kolorze czerwono-szarym (część sportowa i rekreacyjna) na odcinku o łącznej długości ok. 900 m ² i utworzenie 2 klombów oraz oddzielenie terenu od ciągów jezdnych żywopłotem z ligustru pospolitego.	174 000 zł	2018
Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	190 000 zł	0 zł	Przymorze Małe	Projekt zakłada modernizację chodnika z przystosowaniem do parkowania pojazdów w ul. Czerwony Dwór na odcinku od ul. Poznańskiej do bramy wejściowej na teren "Zielonego Rynku" - chodnik po stronie rynku.	190 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
				Ze względu na prace Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, remont chodników zostanie zrealizowany w 2019 roku.		
Bezpieczne dojście do gdańskiej Samochodówki	31 500 zł	31 500 zł	Śródmieście	Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 221 m ² wzdłuż linii drzew przy ul. Zawodników, od bramy wjazdowej Zespołu Szkół Samochodowych do targowiska Rynek Elbląska. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	31 500 zł	2018
Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	170 000 zł	128 537 zł	VII Dwór	Utwardzono płytami YOMB nawierzchnię gruntową jezdni ul. Michałowskiego na odcinku od ul. VII Dwór do wjazdu na teren składowiska ziemi (wjazd znajduje się ok. 25 m od ul. Chrzanowskiego). Długość utwardzonego odcinka jezdni to ok. 230 mb (szer. jezdni 3,0 m). Wykonano również remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż jezdni (dł. chodnika ok. 230 mb). Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na zaplecze budowy zorganizowane przy ul. Michałowskiego przez firmę Eurovia (firma wykonuje zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ul. Wita Stwosza, Bażyńskiego, Grottgera, Tetmajera i Kasprowicza). Firma Eurovia zawarła umowę z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni na użyczenie terenu do końca I połowy 2019 r. Po zwolnieniu terenu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przystąpi do zakończenia zadania.	170 000 zł	2018
Osowskie Odblaski	2 000 zł	1 999 zł	Osowa	Przekazano mieszkańcom dzielnicy 160 sztuk odblasków, których celem była poprawa widoczności pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa w poruszaniu się po dzielnicy. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	2 000 zł	2018
Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów	271 680 zł	191 748 zł	Projekt Ogólno miejski	Projekt zakładał spis powszechny kotów wolno bytujących, utworzenie bazy danych oraz mapy miejsc przyjaznych oraz będących zagrożeniem dla kotów wolno bytujących. Ponadto projekt obejmował bieżącą kontrolę populacji poprzez sterylizacje, kastracje, chipowanie i szczepienia. W 2018 r. przeprowadzono 400 zabiegów sterylizacji i 100 zabiegów kastracji wraz z odpchleniem i odrobaczeniem, wszczepiono 500 mikroprocesorów oraz przeprowadzono 100 leceń stacjonarnych. Ponadto przeprowadzono kampanię społeczną obejmującą spotkania z mieszkańcami, projekt, druk i kolportaż broszur informacyjnych i kalendarza. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	271 680 zł	2018
Sąsiedzka szkoła 2018	40 180 zł	38 524 zł	Wrzeszcz Górny	Zadanie zakładające zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zadania zrealizowano zajęcia z gimnastyki usprawniającej, kursy tańca, zajęcia na ścianie wspinaczkowej, treningi piłki nożnej i siatkowej. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niezrealizowanych w pełni zajęć z gimnastyki usprawniającej z uwagi na absencję trenera.	40 180 zł	2018
Ścieżka edukacyjna Chełm - Biskupia Góra	12 000 zł	10 147 zł	Chełm	Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną i treść tablic, zamontowano 5 szt. tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	12 000 zł	2018
Miejsca spotkań i odpoczynku- ławki na Matarni (osiedle Złota Karczma)	10 073 zł	6 457 zł	Matarnia	Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną oraz ustawienie ławek, ustawiono 8 szt. ławek, zgodnie z wnioskiem. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	10 073 zł	2018
Powiększenie wybiegu dla psów przy ścieżce pieszo - rowerowej na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża + instalacja poidła	13 000 zł	13 000 zł	Przymorze Wielkie	Przygotowano niezbędne informacje do uruchomienia postępowania, powiększono wybieg dla psów o 1/3 poprzez przedłużenie ogrodzenia o 46 mb, zamontowano misę na wodę, 2 urządzenia do ćwiczeń i zabawy dla psów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	13 000 zł	2018
Budowa "Psiej Stacji" przy ul. Kolonia Wyżyny	2 000 zł	1 317 zł	Siedlice	Uzgodniono z wnioskodawcą rodzaj wyposażenia, zamontowano automat tzw. "psią stację", dostarczono 2500 szt. woreczków. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	2 000 zł	2018
Bezpieczny dzieciak - montaż barierki przy wyjściu z placu zabaw i placu rekreacyjnego	4 000 zł	0 zł	Wzgórze Mickiewicza	Zamontowano bariery ochronne o długości 7 m. Ze względu na inne prace prowadzone w tym samym miejscu, inwestycja została sfinansowana ze środków zadania "Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i	4 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
				utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego". Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.		
Ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. Augustowskiej między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska"	14 500 zł	7 380 zł	Chełm	Zamontowano 8 szt. ławek i 4 szt. koszy na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	14 500 zł	2018
Aktywne spacerowanie z wózkami (BuggyGym) Gdańsk Osowa park przy ul. Chirona	5 220 zł	5 220 zł	Osowa	Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	5 220 zł	2018
Aktywne spacerowanie z wózkami (BuggyGym) Wrzeszcz Dolny	5 220 zł	5 220 zł	Wrzeszcz Dolny	Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	5 220 zł	2018
Aktywne spacerowanie z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	5 220 zł	5 220 zł	Chełm	Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	5 220 zł	2018
Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa	5 220 zł	5 220 zł	Jasień	Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	5 220 zł	2018
Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień	5 220 zł	5 220 zł	Jasień	Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	5 220 zł	2018
Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta	33 754 zł	29 600 zł	Śródmieście	Zorganizowano 96 zajęć marszowo-biegowych, skierowanych do wszystkich osób chcących w aktywnej formie spędzić niedzielny poranek. Podczas zajęć można było poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną w dwóch formach aktywności. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów, którzy podzielili uczestników na grupę marszową i grupę biegową. Ta sama lokalizacja, dwie różne intensywności	33 754 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
				zająć, wybór pozostawiony samym uczestnikom, zajęcia realizowano w każdą niedzielę o godzinie 9:00 na rogu ul. Kurzej i Wróbla. Druga propozycja aktywności w projekcie to zajęcia nordic walking, które odbywały się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w tej samej lokalizacji - zajęcia były wyjściem naprzeciw do wszystkim tych, którzy chcieli aktywnie spędzić czas podczas marszów z kijami nordic walking. Trzecia propozycja to piknik rodzinny, w którym to zaproponowano wiele atrakcji dla całych rodzin od malowania buziek, zabaw animacyjnych do domowego poczęstunku - festyn odbył się w sierpniu 2018 roku przy ul. Kurzej i Reduty Wyskok. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.		
Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień	5 121 zł	5 121 zł	Jasień	Zrealizowano 27 zajęć przeznaczonych dla rodziców z dziećmi oraz dla seniorów. Nordic Walking z bobasem i seniorem, oprócz walorów prozdrowotnych, miały także na celu integrację społeczności w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Zajęcia umożliwiały podjęcie aktywności rodzicom z małymi dziećmi z wykorzystaniem nosideł i chust. Wszystkie zajęcia poprowadzone były przez instruktorów. Zajęcia odbywały się każdy poniedziałek o godzinie 12:00 przy zbiorniku retencyjnym Jasień. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	5 121 zł	2018
Rodzinna Gra Terenowa Jasień	4 995 zł	4 980 zł	Jasień	Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	4 995 zł	2018
Rodzinna Gra Terenowa Osowa	4 995 zł	4 980 zł	Osowa	Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	4 995 zł	2018
Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana	4 995 zł	4 980 zł	Przymorze Wielkie	Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	4 995 zł	2018
Rodzinna Gra Terenowa Siedlce	4 995 zł	4 980 zł	Siedlce	Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	4 995 zł	2018
Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz	4 995 zł	4 980 zł	Wrzeszcz Górny	Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	4 995 zł	2018
Rodzinna Gra Terenowa Zaspą	4 995 zł	4 980 zł	Zaspą - Młyniec	Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów	4 995 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
				mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.		
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chełm	10 400 zł	7 140 zł	Chełm	Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	10 400 zł	2018
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie	10 400 zł	7 140 zł	Przymorze Wielkie	Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	10 400 zł	2018
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Wrzeszcz Dolny	10 400 zł	7 140 zł	Wrzeszcz Dolny	Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	10 400 zł	2018
Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą - Młyniec	10 400 zł	7 140 zł	Zaspą - Młyniec	Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	10 400 zł	2018
Kulturalny Jasień	10 000 zł	10 000 zł	Jasień	Przedstawienie teatru ulicznego pt. "Zmysły" w wykonaniu A3 - Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń. Spektakl odbył się dnia 7 lipca 2018 r. na terenie Parku Jasień. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	10 000 zł	2018
Kulturalna dzielnica, dzielnica z kulturą	15 000 zł	15 000 zł	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Zaplanowano zajęcia w zakresie: wspólna nauka gry na instrumentach, warsztaty i zajęcia muzyczne w Parku Oruńskim dla rodzin z dziećmi z dzielnicy. Zajęcia odbywały się w altanie Parku Oruńskiego w każdą niedzielę czerwca, lipca i sierpnia. Zajęcia odbyły się w dniach: 3, 10, 17, 24 czerwca, 1, 8, 15, 22, 29 lipca i 5, 12, 19, 26 sierpnia. Finał warsztatów odbył się 8 września. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	15 000 zł	2018
Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą Karaś	4 900 zł	4 900 zł	Wrzeszcz Górny	Odbyły się trzy spotkania warsztatowe w Kolonii Artystów w dniach: 12 marca (program: wprowadzenie do reportażu, na co zwracać uwagę przy wyborze tematu, jak pozyskiwać rozmówców oraz źródła do napisania tekstu, omówienie wybranych tematów i przydzielenie ich poszczególnym osobom), 17 kwietnia (program: omówienie zebranych materiałów, praca nad strukturą materiału i wyborem najciekawszych wątków, dyskusja o poszukiwaniu dalszych źródeł, przydatnych do tekstu) oraz 8 maja (program: omówienie wstępnych wersji tekstów, wspólna dyskusja nad najciekawszymi wątkami, ostateczne korekty i rozmowa na temat finalnej formy tekstu). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	4 900 zł	2018
Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii	3 800 zł	3 800 zł	Wrzeszcz Górny	Odbyły się dwa warsztaty fotograficzne z cyjanotypii "Detale architektoniczne Wrzeszcza" w Kolonii Artystów w dniach 3 marca i 14 marca. Zrealizowano również wystawę fotograficzną w Sztuce Wyboru w dniach 19-31 maja. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	3 800 zł	2018
Suchą stopą między dolnym a górnym tarasem dzielnicy	15 000 zł	15 000 zł	Aniolki	Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 129 m ² . Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	15 000 zł	2018

Nazwa projektu	Plan uchwalony (na 31.12.2018)	Wykonanie	Dzielnica	Zakres wykonanych prac	Szacowany koszt całkowity	Edycja BO
Remont schodów do lasu za Parkiem Leśnym ul. Dębinki	40 000 zł	40 000 zł	Aniołki	Wykonano drewnianą 60-metrową konstrukcję schodów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	40 000 zł	2018
Bezpieczna ścieżka leśna łącząca Brzeźno na wysokości ul. Dworskiej z Parkiem Reagana i zalesienie dzikich przedpłotów	281 000 zł	275 038 zł	Brzeźno	W ramach zadania wykonano nawierzchnię gliniasto-żwirową, posadzono 9.400 szt. sadzonek drzew przy ścieżce leśnej. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	281 000 zł	2018
Dworska 30 - bezpieczna droga do szkoły i domu	40 000 zł	15 911 zł	Brzeźno	Ustawiono elementy wygradzenia - słupki stalowe 50 szt. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	40 000 zł	2018
Poprawa skrzyżowania typu "T" ul. Damroki z ul. Damroki - Goska (wyjazd za kotłownią) na osiedlu Jasień	20 000 zł	12 332 zł	Jasień	Wykonano nawierzchnię z elementów betonowych o powierzchni 53 m². Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	20 000 zł	2018
Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	4 300 zł	0 zł	Oliwa	Zamontowano 2 słupy z tablicami kierującymi do dworca PKP w Oliwie, w konwencji SIM. Płatność za wykonanie nastąpi w 2019 r.	4 300 zł	2018
Ochrona ciągów pieszych przy skrzyżowaniu ulic Z. Noskowskiego i N. Paganiniego	30 000 zł	0 zł	Suchanino	Ustawiono 64 słupki wygradzeniowe. Ze względu na inne prace prowadzone w tym samym miejscu, inwestycja została sfinansowana ze środków zadania "Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego". Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	30 000 zł	2018
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego	125 000 zł	125 000 zł	Wrzeszcz Dolny	Wykonano rozbiórkę starej nawierzchni, wykorytowano, wykonano konstrukcję pod nawierzchnię miejsc postojowych i chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	125 000 zł	2018
Uporządkowanie terenu położonego wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy ul. Pana Tadeusza i ul. Maryli	4 700 zł	4 700 zł	Wzgórze Mickiewicza	Zamontowano 20 szt. drewnianych słupów i siatkę 50 mb, założono trawnik, nasadzono rośliny i uporządkowano teren położony wzdłuż chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	4 700 zł	2018
Cisza i spokój na Jacka Soplidy - montaż progów zwalniających	12 000 zł	4 747 zł	Wzgórze Mickiewicza	Wykonano progi spowalniające - 2 szt. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	12 000 zł	2018
Dojedziemy szybciej do naszych domów !!! (zawrotka na al. Żołnierzy Wyklętych)	145 000 zł	92 485 zł	Zaspa - Młyniec	W ramach zadania wykonano zawrotkę jezdni 250 m², ułożono płytki betonowe 29 m², 15 m² kostki, 95 mb krawężnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	145 000 zł	2018
Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	283 040 zł	0 zł	Projekt Ogólnomiejski	Celem programu szkolenia mieszkańców Gdańska jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy (wraz z użyciem AED), wykształcenie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych. Do sierpnia 2018 r. trwały prace nad sformułowaniem przedmiotu zamówienia publicznego. Podjęto decyzję o konieczności zamiany z trybu zamówienia publicznego na tryb konkursowy w celu wyłonienia realizatora zadania i przygotowania zarządzenia konkursowego. W związku z wystąpieniem ryzyka niewykonania zadania w całości ze względu na pozostały krótki czas realizacji, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na rok 2019.	283 040 zł	2018
Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	30 000 zł	29 330 zł	Piecki - Migowo	Wykonano adaptację pomieszczeń Domu Sąsiedzkiego, wymieniono drzwi oraz zamontowano okno zewnętrzne. Dokonano również doposażenia Domu poprzez zakup laptopu z oprogramowaniem, zestawu nagłaśniającego, szafy na dokumenty, biurka, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika-projektora, niszczarki do dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.	30 000 zł	2018

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok.